5 서북구 문화원 신축 이전

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진 계획조정	이 행 률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	도비 시비	정부도움	재정
주관부서	문화예술과	협조부서	

▢ 목 표

○ 1972년도 준공된 서북구 문화원은 주차공간 부족과 건물 노후로 인한 이용객들의 불편을 해소하고자 이전 신축 사업 추진

▢ 개 요

○ 기 간 : 2022. ~ 2025.

○ 사 업 비 : 7,736백만 원 도비 3,094 시비 4,642

○ 위 치 : 천안시 서북구 성월리 79

○ 사 업 량 : 연면적 1,576㎡(지하1층/지상2층)

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
건축기획 공공건축심의	▬	▬	▬														
설계공모				▬													
기본 및 실시설계					▬	▬											
착공 / 준공							▬	▬	▬	▬	▬						

☑ 분기별 추진실적

구분	추 진 내 용
`22년 4분기	• 건축기획 용역 추진 • 충청남도 공공건축 사업계획 사전검토 완료
'23년 1분기	• 충청남도 공공건축 심의 완료 • 일상감사, 계약심사 완료 계획조정 - **조정사항 : 사업비**(6,887백만원→7,736백만원)**, 사업량, 연차별 추진계획** - **조정사유 : 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의 결과 반영**
'23년 2분기	• 설계공모
'23년 3분기	• 설계공모 진행 완료 및 당선작 선정
'23년 4분기	• 기본 및 실시설계 용역 착수

▢ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	7,736	-	500	3,203	4,033	-	-	-
도 비	3,094	-	200	1,277	1,617	-	-	-
시 비	4,642	-	300	1,926	2,416	-	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	85.7	-	20	65.7				
도 비	25.2	-		25.2				
시 비	60.5	-	20	40.5				

▢ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공 공 건 축 심 의	○				
기본 및 실시설계		○			
준 공			○		

☑ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공 공 건 축 심 의	●				
기본 및 실시설계		추진중			
준 공					

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 서북구문화원 신축건립 준공 홍보 언론 보도

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

▢ 타기관 협조 사항

○ (충청남도) 도비지원

▢ 공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 1분기 심의완료	• 사업기간 : 2022 ~ 2024 • 사업비 : 6,887백만원 • 사업량 : 연면적 1,584㎡	• 사업기간 : 2022 ~ 2025 • 사업비 : 7,736백만원 • 사업량 : 연면적 1,599.59㎡ • 연차별추진계획 - 사업계획 변경에 따른 현행화 • 투자수요 - 사업비 변경에 따른 현행화	• 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의 결과에 따른 사업비 849백만원 증액 및 사업량, 연차별 추진계획 등 변경

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추 진 계 획	비 고
`24년 1분기	• 기본 및 실시설계 절차 진행, 도비(28억)건의	

문화예술과장 이미영(2030) **문화정책팀장** 김청수(2031) **담당** 김도우(5151)